

**Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ
по освоению капитальных вложений ООО «МПБТ» за 2021 год**

тыс. руб. без НДС

N п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план <***>		факт		2021г. (отчетный период), %	с начала реализации и проекта нарастающим итогом, %
					2021г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2021г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого инвестиции	01/21	12/21	89121,9	83603,9	83603,9	89121,9	89121,9	6,6	6,6
1	Прочие текущие ремонты машин и оборудования, ДГУ	01/21	12/21	6960,6	5400	5400	6960,6	6960,6	28,9	28,9
2	Изготовление и поставка колонок крановых	01/21	04/21	1032,7	1019,8	1019,8	1032,7	1032,7	12,6	12,6
3	Приобретение и поставка сан-быт модуля	02/21	05/21	967,6	961	961	967,6	967,6	0,7	0,7
4	Приобретение автомобиля RAV 4	02/21	07/21	2238,1	2274,3	2274,3	2238,1	2238,1	-1,6	-1,6
5	Покраска ПК-8 (Кировец) и мачт освещения (2ед)	03/21	06/21	2363,6	2452,6	2452,6	2363,6	2363,6	-3,7	-3,7
6	Аварийно-восстановительные работы части объекта Тех. площадка №2 (подмыв с торца причала №1)	04/21	07/21	703,4	0	0	703,4	703,4	100	100
7	Комплекс работ по текущему ремонту объектов порта (здания механизации, гаража)	04/21	07/21	3186,5	3044,8	3044,8	3186,5	3186,5	4,6	4,6
8	Приобретение маневрового тепловоза ТЭМ2У №9075	05/21	06/21	22762	22762	22762	22762	22762	0	0
9	Приобретение погрузчиков (3ед - г/п бт; 2 ед - г/п 2,5т)	06/21	11/21	20755,4	17156,1	17156,1	20755,4	20755,4	21	21

N п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план <***>		факт		2021г. (отчетный период), %	с начала реализации и проекта нарастающим итогом, %
					2021г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2021г. (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ремонтные работы по восстановлению проектных глубин причалов № 3 и № 4	06/21	12/21	26675,2	27733,3	27733,3	26675,2	26675,2	-4	-4
11	Обследование состояния ИССО (жб мосты - 4шт; жб трубы - 4шт; Ме трубы - 3шт) на подъездной железной дороге	07/21	08/21	700,5	800	800	700,5	700,5	-14,2	-14,2
12	Ремонтные работы по укреплению откоса зем.полотна на участке 9км от ПК87+0.00 до ПК89+75.00-275м.п.тетраподами	09/21	11/21	776,3	0	0	776,3	776,3	100	100

<*> Приводятся сведения на очередной период (период t).

<***> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

<***> В текущих ценах.